

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN COD CỦA 59 DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CHUYÊN TIẾP ĐÃ THÔNG NHẤT GIÁ TẠM
(cập nhật đến ngày 30/6/2023)

STT	Tên nhà máy	Loại hình	Công suất (MW)	Các chủ đầu tư đã gửi hồ sơ COD	Các nhà máy/phần nhà máy đã công nhận COD	Công suất đã COD (MW)	Sản lượng điện phát ngày 29/6 (MWh)	Sản lượng điện phát lũy kế từ thời điểm COD (MWh)	Ghi chú
1	NMD gió Công Lý Sóc Trăng - GD 1	Gió	30	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
2	NMD gió Số 3 Sóc Trăng (V2-1)	Gió	29,4	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
3	NMD gió Số 5 - Thạnh Hải 3	Gió	30	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
4	NMD gió Cầu Đất	Gió	68	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần) - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
5	NMD gió Nhom Hội - Giai đoạn 2	Gió	30	x	x	30	54,03	4.978,86	
6	NMD gió Số 5 - Thạnh Hải 4	Gió	30	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần) - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
7	NMD gió Yang Trung	Gió	145	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần) - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
8	NMD gió Lạc Hòa 2	Gió	130	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
9	NMD gió Viên An	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần) - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
10	NMD gió Thạnh Phú	Gió	120	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
11	NMD gió Nam Bình 1	Gió	30	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
12	NMD gió Bình Đại số 2	Gió	49	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Giấy phép hoạt động điện lực
13	NMD gió Bình Đại số 3	Gió	49	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Giấy phép hoạt động điện lực
14	NMD gió VPL Bến Tre	Gió	4,2	x	x	4,2	31,25	154,37	
15	NMD gió Hanbaram	Gió	93	x	x	69	47,57	131,39	Đã COD 69/93 MW
16	NMD gió Tân Phú Đông 1	Gió	100	x	x	100	579,60	18.037,57	
17	NMD gió Số 5 - Thạnh Hải 2	Gió	25,75	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần)
18	NMD gió Ia Le 1	Gió	52,8	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
19	NMD gió Hiệp Thanh	Gió	64,5	x	x	64,5	405,06	3.217,09	
20	NMD gió Hướng Linh 7	Gió	16,8	x	x	16,8	96,63	5.169,12	
21	NMD gió Chợ Long	Gió	105,5	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
22	NMD gió Hòa Đông 2	Gió	45,6	x	x	45,6			
23	NMD gió Thuận Nhiên Phong	Gió	11,4	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
24	NMD gió Bình Đại	Gió	25,8	x	x	25,8	92,58	138,94	
25	NMD gió Hưng Hải Gia Lai	Gió	96	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
26	NMD gió Hướng Hiệp 1	Gió	25,5	x	x	25,5	112,67	7.614,61	
27	NMD mặt trời Thiên Tân 1.4	Mặt trời	78.925	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
28	NMD mặt trời Phù Mỹ 1	Mặt trời	64,75	x	x	64,75	429,44	11.339,01	
29	NMD mặt trời Phù Mỹ 3	Mặt trời	23,75	x	x	23,75	156,09	4.318,67	
30	NMD mặt trời Thiên Tân 1.2	Mặt trời	85,4	x	Đã COD 37,8/85,4MW	37,8	218,34	2.939,69	Đã COD 37,8/85,4MW Phần Công suất còn lại: hồ sơ thiếu: - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần)
31	NMD mặt trời Thiên Tân 1.3	Mặt trời	41,3	x	Đã COD 6,3/41,3MW	6,3	28,4	582,38	Đã COD 6,3/41,3MW Phần Công suất còn lại: hồ sơ thiếu: - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần)
32	NMD mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (450MWac)	Mặt trời	172,12	x	x	172,12	567,18	15.984,26	Đã có Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng cho phần công suất 85,54/172MW Phần còn lại chưa có
33	NMD gió Thanh Phong Giai đoạn 1	Gió	29,7	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
34	NMD gió Hướng Linh 3	Gió	30	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
35	NMD gió Chế biến Tây Nguyên	Gió	49,5	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
36	NMD gió Phát triển miền núi	Gió	49,5	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
37	NMD gió Đăk N'Drưng 1	Gió	100	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
38	NMD gió Đăk N'Drưng 2	Gió	100	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
39	NMD gió Đăk N'Drưng 3	Gió	100	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
40	NMD gió Tân Tân Nhật - Đăk Glei	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần) - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
41	NMD gió Ia Pech 2	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
42	NMD gió Song An	Gió	46,2	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần) - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
43	NMD gió Hướng Linh 4	Gió	30	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

44	NMD gió Hòa Đông	Gió	30	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
45	NMD gió Lạc Hòa	Gió	30	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
46	NMD gió Tân Ân 1 - Giai đoạn 2021-2025	Gió	45	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chi số công tơ COD - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
47	NMD gió Phong Điện 1 - Bình Thuận Giai đoạn 2	Gió	30	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
48	NMD gió TNC Quảng Trị 1	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
49	NMD gió TNC Quảng Trị 2	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
50	NMD gió Cư Né 1	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
51	NMD gió Cư Né 2	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
52	NMD gió Krông Búk 1	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
53	NMD gió Krông Búk 2	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
54	NMD gió Số 19 Bến Tre	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
55	NMD gió Số 20 Bến Tre	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
56	NMD gió Hải Anh	Gió	40	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
57	NMD gió Lạc Hòa Giai đoạn 1	Gió	5	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chi số công tơ COD - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
58	NMD gió Ia Pech	Gió	33,5	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
59	NMD mặt trời Krông Pa 2	Mặt trời	39,516	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
TỔNG			3211,41		14	686,12	2818,84	74.605,96	
