

## **BÁO CÁO NHANH**

### **Về tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ** *(Tính đến 17h00' ngày 26/01/2021, ngày thứ 1 của Đợt 2 lấy nước)*

Tổng cục Thủy lợi báo cáo tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ tính đến 17h00' ngày 26/1/2021 (ngày thứ 1 của Đợt 2 lấy nước), như sau:

#### **1. Tình hình nguồn nước**

Đợt 2 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu từ 0 giờ 00 ngày 26/1/2021. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện xả tối đa các hồ chứa thủy điện, tuy nhiên do vào con triều thấp nên mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội chưa dâng đạt mực nước yêu cầu là 2,0m. Tính đến 16h mực nước trung bình ngày 26/1 tại trạm Thủy văn Hà Nội đạt 1,71m, cao nhất lúc 10h đạt 1,92m.

#### **2. Tình hình vận hành công trình thủy lợi lấy nước:**

Các công trình thủy lợi đã được sửa chữa, nâng cấp hạ thấp cao trình lấy nước và các trạm đã chiến đã đủ điều kiện vận hành. Các địa phương đang tiếp tục tổ chức vận hành tối đa công trình để lấy nước.

*(Thống kê vận hành một số công trình lớn tại Phụ lục 1 kèm theo).*

#### **3. Diện tích có nước**

Tính đến 15h ngày 26/1/2021, diện tích có nước trung bình toàn khu vực là 263.375/522.490 ha (đạt 50,4%), tăng 29,3% so với thời điểm kết thúc Đợt 1, cụ thể: Hà Nam 76,3%; Ninh Bình 74,6%; Nam Định 73,9%; Phú Thọ 60,7%; Thái Bình 55,3%; Hải Phòng 54,1%; Bắc Ninh 39,0%; Vĩnh Phúc 33,5%; Hà Nội 30,0%; Hải Dương 30,6%; Hưng Yên 26,3%.

Trong đó, một số địa phương có diện tích lấy nước thấp sau khi kết thúc Đợt 1 đã tăng đáng kể diện tích có nước như: Bắc Ninh tăng 36,6%; Hà Nội tăng 24,3%; Hưng Yên tăng 22,2%, Hải Dương tăng 21,3%.

*(Theo dõi mực nước trực tuyến và cụ thể diện tích có nước của các địa phương tại website: [capnuocdongxuan.tongcucthuyloi.gov.vn](http://capnuocdongxuan.tongcucthuyloi.gov.vn))*

#### 4. Công tác chỉ đạo, điều hành

Tổng cục Thủy lợi đã thực hiện các công việc sau:

- Ban hành Công điện số 150/CD-TCTL-QLCT ngày 22/01/2021 về việc chuẩn bị lấy nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.
- Ngày 26/1/2021, Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức đi kiểm tra công tác lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021 tại tỉnh Hải Dương.

#### 5. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác vận hành tối đa các phương tiện lấy nước để đưa nước lên ruộng, phân đấu cơ bản hoàn thành kế hoạch lấy nước trong Đợt 2 đồng thời tích trữ vào hệ thống kênh mương, các vùng trũng, ao, hồ.
- Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục vận hành tối đa các nhà máy thủy điện để tăng cường dòng chảy cho hạ du.
- Các Chi cục Thủy lợi các tỉnh cập nhật diện tích có nước trước 15 giờ hàng ngày trong các Đợt lấy nước lên trang thông tin của Tổng cục Thủy lợi tại địa chỉ: [capnuocdongxuan.tongcucthuyloi.gov.vn](http://capnuocdongxuan.tongcucthuyloi.gov.vn).

Tổng cục Thủy lợi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo./.

#### Nơi nhận:

- BT Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- TTr Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c);
- TTr Lê Quốc Quốc Doanh (để b/c);
- TCT Nguyễn Văn Tinh (để b/c);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Sở NNPTNT, CCTL, Cty KTCCTL liên quan;
- Cơ quan truyền thông;
- Văn phòng TC (để đăng website);
- Lưu VT, CT.

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



**Lương Văn Anh**

**Phụ lục 1**  
**TÌNH HÌNH MỨC NƯỚC TẠI THƯỢNG LƯU**  
**CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI**

(Kèm theo báo cáo số 172/BC-TCTL-QLCT ngày 26/1/2021  
của Tổng cục Thủy lợi)

TT	Công trình	Mức nước thiết kế/Mức nước yêu cầu (cm)	Mức nước thực tế (cm)			Khả năng lấy nước
			Lúc 7h ngày 26/01	Lúc 13h ngày 26/01	Mức nước trung bình từ 0h đến 15h ngày 26/1	
1	Trung Hà	750	805	806	806	Tốt
2	Bạch Hạc cũ	605	522	523	522	Không lấy được
3	Bạch Hạc mới	250				Tốt
4	Đại Định cũ	557	451	453	452	Không lấy được
5	Đại Định mới	250				Tốt
6	Phù Sa cũ	520	302	311	304	Không lấy được
7	Phù Sa đã chiến	250				Tốt
8	Cầm Đình	535	257	270	259	Không lấy được
9	Thanh Diêm đã chiến	150	218	237	220	Tốt
10	Đan Hoài	108	204	222	204	Tốt
11	Liên Mạc	377	191	207	189	Không lấy được
12	Áp Bắc	280	189	201	185	Không lấy được
13	Áp Bắc đã chiến	100				Tốt
14	Long Từu	258	176	183	165	Không lấy được
15	TV Hà Nội	200	179	186	171	
16	Xuân Quan	185	177	182	167	Cơ bản đủ điều kiện vận hành
17	Hồng Vân	100	158	150	140	Tốt
18	Cổng Tắc Giang	150	155	137	137	Cơ bản đủ điều kiện vận hành

**Phụ lục 2:**

**Tiến độ lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ**  
(Tính đến 17h ngày 26/01/2021)

(Kèm theo báo cáo số **172** /BC-TCTL-QLCT ngày 26/01/2021 của Tổng cục Thủy lợi)

TT	Tỉnh, thành phố	Kế hoạch lấy nước vụ Xuân 2020-2021	Trước ngày lấy nước Đợt 2	% so với KH	Đợt 2: Từ ngày 26/1 đến 2/2/2021								
					Ngày 26/1/2021		...		Ngày 2/2/2021				
					Tổng số (ha)	% so với KH	Tổng số (ha)	% so với KH	Tổng số (ha)	% so với KH			
1	Phú Thọ	35.730	21.338	59,7	21.693	60,7							
2	Vĩnh Phúc	29.500	9.653	32,7	9.873	33,5							
3	Bắc Ninh	31.500	10.842	34,4	12.279	39,0							
4	Hà Nội	84.849	22.106	26,1	25.459	30,0							
5	Hà Nam	29.425	21.572	73,3	22.451	76,3							
6	Hưng Yên	28.050	6.222	22,2	7.368	26,3							
7	Hải Dương	55.750	14.498	26,0	17.051	30,6							
8	Hải Phòng	36.292	17.306	47,7	19.644	54,1							
9	Thái Bình	76.053	39.806	52,3	42.071	55,3							
10	Nam Định	75.880	52.264	68,9	56.049	73,9							
11	Ninh Bình	39.462	28.976	73,4	29.437	74,6							
	<b>Tổng cộng</b>	<b>522.491</b>	<b>244.583</b>	<b>46,8</b>	<b>263.375</b>	<b>50,4</b>							